



Comune di Bussoleno

Città Metropolitana di Torino

Regione Piemonte



COLATA DETRITICA DEL 07/06/2018 SUL CONOIDE DEL RIO
BACCIAS/REFORNO E COMBA DELLE FOGLIE - *LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER IL CONTENIMENTO DEL TRASPORTO SOLIDO IN
APICE DEL CONOIDE*

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

OGGETTO

CRONOPROGRAMMA

TIMBRI E FIRME



**STUDIO ROSSO
INGEGNERI ASSOCIATI**

VIA ROSOLINO PILO 11 - 10143 TORINO
TEL. +39 011 43 77 242 - FAX +39 011 48 31 038
info@sria.it
www.sria.it

dott. ing. Santo LA FERLITA
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Posizione n.10943X
Cod. Fisc. LFR SNT 81R08 H163L

dott. ing. Fabio AMBROGIO
Ordine degli Ingegneri di Torino
Posizione n.23B
Cod. Fisc. MBR FBA 78M03 B594K

CONTROLLO QUALITA'

DESCRIZIONE	EMISSIONE
DATA	GIU/2018
COD. LAVORO	336/SR
TIPOL. LAVORO	E
SETTORE	G
N. ATTIVITA'	01
TIPOL. ELAB.	CP
TIPOL. DOC.	E
ID ELABORATO	11
VERSIONE	0

REDATTO

ing. Luca MAGNI

CONTROLLATO

ing. Fabio AMBROGIO

APPROVATO

ing. Santo LA FERLITA

ELABORATO

1.11

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

FASI	LAVORAZIONI	MESE 1						MESE 2					
		GIORNI											
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
INTERVENTI DI MONTE - Rete debris flow -	Sistemazione aree ed allestimento cantiere	5											
	Decespugliamento e pulizia delle aree interessate dall'intervento	10 gg											
	Realizzazione pista di cantiere e di manutenzione delle opere	10 gg											
	Riprofilatura alveo e realizzazione savanella			15 gg									
	Realizzazione rilevati e rivestimenti/protezioni in massi					15 gg							
	Installazione ed ancoraggio rete debris flow								15 gg				
INTERVENTI DI VALLE - Bacini di accumulo -	Sistemazione aree ed allestimento cantiere	5											
	Decespugliamento e pulizia delle aree interessate dall'intervento	10 gg											
	Sbancamento aree		15 gg										
	Riprofilatura alveo e realizzazione savanella			15 gg									
	Realizzazione 1°vallo (monte) e relativi manufatti di regolazione				15 gg								
	Realizzazione arginatura e pista in sinistra						15 gg						
	Realizzazione 2°vallo (valle) e relativi manufatti di regolazione							15 gg					

N.B.: Le indicazioni temporali sono da ritenersi a carattere puramente indicativo; la sequenza e la durata delle fasi lavorative sarà verificata e definita di concerto tra la D.L. e la ditta esecutrice