



Regione Piemonte

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI BUSSOLENO

**SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTO TERMINALE RIO
ROCCIAMELONE, TRATTO VIA ROCCIAMELONE-ORRIDO
E SISTEMAZIONE PENDII PARTE APICALE DEL
CONOIDE INTERESSATI DAGLI INCENDI DEL 2017
CUP. B75B18015850001 – PROGETTO ESECUTIVO**

il progettista

ing. Roberto Truffa Giachet

il responsabile del servizio

geom. Luca Vottero



allegato

F

oggetto

CRONOPROGRAMMA

rif. 211410

data Maggio '25

1	25/01/2022	PRIMA EMISSIONE	4	31/10/2024	REVISIONE
2	25/09/2024	INTEGRAZIONI	5	05/05/2025	PROGETTO ESECUTIVO
3	15/10/2024	INTEGRAZIONI	6		
EMISSIONE		NOTE	EMISSIONE		NOTE

Comune di Bussoleno

Provincia di Torino

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Sistemazione idraulica tratto terminale rio Rocciamelone, tratto via Rocciamelone - orrido e sistemazione pendii parte apicale del conoide interessati dagli incendi del 2017
(CUP: B75B18015850001)

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

Pont Canavese, 05/05/2025

Il Tecnico
(ing. Roberto Truffa Giachet)

ing. Roberto Truffa Giachet
Piazza Sant'Anna 11 - 10085 Pont Canavese TO

COMMITTENTE: Comune di Bussolengo



Comune di Bussoleno

Provincia di Torino

Tabella Attività

OGGETTO: Sistemazione idraulica tratto terminale rio Rocciamelone, tratto via Rocciamelone - orrido e sistemazione pendii parte apicale del conoide interessati dagli incendi del 2017
(CUP: B75B18015850001)

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

Pont Canavese, 05/05/2025

Il Tecnico
(ing. Roberto Truffa Giachet)

ing. Roberto Truffa Giachet
Piazza Sant'Anna 11 - 10085 Pont Canavese TO

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Intervento D - Rifacimento passerella sez.93	34'303,50	2,92	69 gg	87 gg	14	19
* scavi e riporti	1'870,44	0,16	69 gg	70 gg	2	2
* manufatti e opere in cemento armato	1'243,19	0,11	71 gg	73 gg	3	3
* opere in acciaio	17'156,10	1,46	74 gg	78 gg	2	5
* opere in legno	9'525,11	0,81	79 gg	83 gg	3	5
* opere complementari	3'498,32	0,30	84 gg	86 gg	3	3
* pavimentazioni stradali	417,42	0,04	84 gg	85 gg	2	2
* prove materiali	592,92	0,05	86 gg	87 gg	2	2
Intervento E - difese spondali e trasversali tratto 36-95	453'228,09	38,64	1 gg	112 gg	78	112
* scavi e riporti	164'999,72	14,07	1 gg	56 gg	39	56
* manufatti e opere in cemento armato	39'408,19	3,36	63 gg	108 gg	33	46
* opere in pietra	238'132,68	20,30	10 gg	108 gg	70	99
* opere di verde	3'978,00	0,34	108 gg	111 gg	2	4
* pavimentazioni stradali	6'709,50	0,57	108 gg	112 gg	3	5
Intervento F - Sistemazione piazzuola tratto 36-38	28'248,73	2,41	184 gg	204 gg	14	21
* scavi e riporti	2'401,44	0,20	184 gg	188 gg	3	5
* manufatti e opere in cemento armato	15'829,39	1,35	187 gg	196 gg	6	10
* tubazioni e pozzetti	660,51	0,06	203 gg	204 gg	2	2
* opere di verde	60,00	0,01	203 gg	204 gg	2	2
* opere complementari	9'297,39	0,79	195 gg	204 gg	8	10
Intervento G - Rifacimento ponte sez.35	184'256,44	15,71	114 gg	194 gg	55	81
* scavi e riporti	26'680,12	2,27	114 gg	121 gg	6	8
* manufatti e opere in cemento armato	98'014,85	8,36	122 gg	182 gg	42	61
* opere in pietra	19'293,93	1,64	177 gg	190 gg	10	14
* tubazioni e pozzetti	6'954,38	0,59	184 gg	189 gg	4	6

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* opere complementari	18'534,04	1,58	184 gg	189 gg	4	6
* pavimentazioni stradali	14'317,44	1,22	189 gg	194 gg	3	6
* prove materiali	461,68	0,04	179 gg	188 gg	6	10
Intervento H - Sponda strada tratto 23-34	377'977,90	32,22	206 gg	317 gg	78	112
* scavi e riporti	57'695,54	4,92	206 gg	268 gg	43	63
* manufatti e opere in cemento armato	232'666,57	19,84	215 gg	299 gg	59	85
* opere in pietra	1'078,75	0,09	269 gg	275 gg	5	7
* tubazioni e pozzetti	10'194,40	0,87	296 gg	303 gg	6	8
* opere complementari	30'227,56	2,58	297 gg	311 gg	11	15
* pavimentazioni stradali	45'653,40	3,89	302 gg	317 gg	12	16
* prove accettazione materiali	461,68	0,04	235 gg	243 gg	5	9
Intervento I - Muro arginale tratto 19-30	83'985,34	7,16	311 gg	365 gg	37	55
* scavi e riporti	21'991,47	1,87	311 gg	325 gg	11	15
* manufatti e opere in cemento armato	48'388,24	4,13	314 gg	351 gg	26	38
* opere in pietra	10'856,95	0,93	349 gg	358 gg	8	10
* opere di verde	382,50	0,03	359 gg	360 gg	2	2
* opere complementari	1'904,50	0,16	360 gg	365 gg	4	6
* prove accettazione materiali	461,68	0,04	328 gg	340 gg	8	13
Oneri per la sicurezza	11'000,00	0,94	1 gg	365 gg	253	365
Pont Canavese, 05/05/2025						
Il Tecnico ing. Roberto Truffa Giachet						

Comune di Bussoleno

Provincia di Torino

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Sistemazione idraulica tratto terminale rio Rocciamelone, tratto via Rocciamelone - orrido e sistemazione pendii parte apicale del conoide interessati dagli incendi del 2017
(CUP: B75B18015850001)

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

Pont Canavese, 05/05/2025

Il Tecnico
(ing. Roberto Truffa Giachet)

ing. Roberto Truffa Giachet
Piazza Sant'Anna 11 - 10085 Pont Canavese TO

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
1 gg	4'274,24	4'274,24	0,36
3 gg	4'274,24	8'548,48	0,73
6 gg	4'274,24	12'822,72	1,09
7 gg	4'274,24	17'096,96	1,46
8 gg	4'274,24	21'371,20	1,82
9 gg	4'274,24	25'645,44	2,19
10 gg	7'676,14	33'321,58	2,84
13 gg	7'676,14	40'997,71	3,50
14 gg	7'676,14	48'673,85	4,15
15 gg	7'676,14	56'349,98	4,80
16 gg	7'676,14	64'026,12	5,46
17 gg	7'676,14	71'702,26	6,11
20 gg	7'676,14	79'378,39	6,77
21 gg	7'676,14	87'054,53	7,42
22 gg	7'676,14	94'730,66	8,08
23 gg	7'676,14	102'406,80	8,73
24 gg	7'676,14	110'082,94	9,38
27 gg	7'676,14	117'759,07	10,04
28 gg	7'676,14	125'435,21	10,69
29 gg	7'676,14	133'111,34	11,35
30 gg	7'676,14	140'787,48	12,00
31 gg	7'676,14	148'463,61	12,66
34 gg	7'676,14	156'139,75	13,31
35 gg	7'676,14	163'815,89	13,97
36 gg	7'676,14	171'492,02	14,62
37 gg	7'676,14	179'168,16	15,27
38 gg	7'676,14	186'844,29	15,93
41 gg	7'676,14	194'520,43	16,58
42 gg	7'676,14	202'196,56	17,24
43 gg	7'676,14	209'872,70	17,89
44 gg	7'676,14	217'548,84	18,55
45 gg	7'676,14	225'224,97	19,20
48 gg	7'676,14	232'901,11	19,86
49 gg	7'676,14	240'577,24	20,51
50 gg	7'676,14	248'253,38	21,16
51 gg	7'676,14	255'929,51	21,82
52 gg	7'676,14	263'605,65	22,47
55 gg	7'676,14	271'281,79	23,13
56 gg	7'676,14	278'957,92	23,78
57 gg	3'445,37	282'403,30	24,08
58 gg	3'445,37	285'848,67	24,37
59 gg	3'445,37	289'294,04	24,66
62 gg	3'445,37	292'739,42	24,96
63 gg	4'639,56	297'378,98	25,35
64 gg	4'639,56	302'018,54	25,75
65 gg	4'639,56	306'658,10	26,14
66 gg	4'639,56	311'297,66	26,54
69 gg	5'574,78	316'872,44	27,01

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
70 gg	5'574,78	322'447,22	27,49
71 gg	5'053,96	327'501,18	27,92
72 gg	5'053,96	332'555,14	28,35
73 gg	5'053,96	337'609,10	28,78
77 gg	13'217,61	350'826,71	29,91
78 gg	13'217,61	364'044,32	31,04
79 gg	7'814,60	371'858,92	31,70
80 gg	7'814,60	379'673,52	32,37
83 gg	7'814,60	387'488,11	33,03
84 gg	6'014,38	393'502,49	33,55
85 gg	6'014,38	399'516,87	34,06
86 gg	6'102,13	405'619,00	34,58
87 gg	4'936,02	410'555,02	35,00
90 gg	4'639,56	415'194,58	35,40
91 gg	4'639,56	419'834,14	35,79
92 gg	4'639,56	424'473,70	36,19
93 gg	4'639,56	429'113,26	36,58
94 gg	4'639,56	433'752,83	36,98
97 gg	4'639,56	438'392,39	37,37
98 gg	4'639,56	443'031,95	37,77
99 gg	4'639,56	447'671,51	38,16
100 gg	4'639,56	452'311,07	38,56
101 gg	4'639,56	456'950,63	38,96
104 gg	4'639,56	461'590,19	39,35
105 gg	4'639,56	466'229,75	39,75
106 gg	4'639,56	470'869,32	40,14
107 gg	4'639,56	475'508,88	40,54
108 gg	8'865,06	484'373,94	41,29
111 gg	4'268,98	488'642,92	41,66
112 gg	2'279,98	490'922,89	41,85
113 gg	43,48	490'966,37	41,86
114 gg	4'490,16	495'456,54	42,24
115 gg	4'490,16	499'946,70	42,62
118 gg	4'490,16	504'436,87	43,00
119 gg	4'490,16	508'927,03	43,39
120 gg	4'490,16	513'417,20	43,77
121 gg	4'490,16	517'907,36	44,15
122 gg	2'377,17	520'284,53	44,36
125 gg	2'377,17	522'661,69	44,56
126 gg	2'377,17	525'038,86	44,76
127 gg	2'377,17	527'416,02	44,96
128 gg	2'377,17	529'793,19	45,17
129 gg	2'377,17	532'170,35	45,37
132 gg	2'377,17	534'547,52	45,57
133 gg	2'377,17	536'924,68	45,77
134 gg	2'377,17	539'301,85	45,98
135 gg	2'377,17	541'679,01	46,18
136 gg	2'377,17	544'056,18	46,38

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
139 gg	2'377,17	546'433,34	46,58
140 gg	2'377,17	548'810,51	46,79
141 gg	2'377,17	551'187,67	46,99
142 gg	2'377,17	553'564,84	47,19
143 gg	2'377,17	555'942,00	47,39
146 gg	2'377,17	558'319,17	47,60
147 gg	2'377,17	560'696,34	47,80
148 gg	2'377,17	563'073,50	48,00
149 gg	2'377,17	565'450,67	48,21
150 gg	2'377,17	567'827,83	48,41
153 gg	2'377,17	570'205,00	48,61
155 gg	2'377,17	572'582,16	48,81
156 gg	2'377,17	574'959,33	49,02
157 gg	2'377,17	577'336,49	49,22
160 gg	2'377,17	579'713,66	49,42
161 gg	2'377,17	582'090,82	49,62
162 gg	2'377,17	584'467,99	49,83
163 gg	2'377,17	586'845,15	50,03
164 gg	2'377,17	589'222,32	50,23
167 gg	2'377,17	591'599,48	50,43
168 gg	2'377,17	593'976,65	50,64
169 gg	2'377,17	596'353,81	50,84
170 gg	2'377,17	598'730,98	51,04
171 gg	2'377,17	601'108,14	51,25
174 gg	2'377,17	603'485,31	51,45
175 gg	2'377,17	605'862,47	51,65
176 gg	2'377,17	608'239,64	51,85
177 gg	4'306,56	612'546,20	52,22
178 gg	4'306,56	616'852,75	52,59
181 gg	4'383,50	621'236,26	52,96
182 gg	4'383,50	625'619,76	53,34
183 gg	2'049,82	627'669,58	53,51
184 gg	9'222,40	636'891,99	54,30
185 gg	9'222,40	646'114,39	55,08
188 gg	11'860,63	657'975,02	56,09
189 gg	15'755,69	673'730,71	57,44
190 gg	9'383,58	683'114,29	58,24
192 gg	7'454,19	690'568,48	58,87
195 gg	3'843,88	694'412,37	59,20
196 gg	3'843,88	698'256,25	59,53
197 gg	1'205,65	699'461,90	59,63
198 gg	1'205,65	700'667,55	59,73
199 gg	1'205,65	701'873,21	59,84
202 gg	1'205,65	703'078,86	59,94
203 gg	1'565,91	704'644,77	60,07
204 gg	1'565,91	706'210,67	60,21
205 gg	43,48	706'254,15	60,21
206 gg	1'385,24	707'639,39	60,33

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
210 gg	1'385,24	709'024,62	60,45
211 gg	1'385,24	710'409,86	60,56
212 gg	1'385,24	711'795,09	60,68
213 gg	1'385,24	713'180,33	60,80
216 gg	5'328,74	718'509,06	61,25
217 gg	5'328,74	723'837,80	61,71
218 gg	5'328,74	729'166,53	62,16
219 gg	5'328,74	734'495,27	62,62
223 gg	5'328,74	739'824,01	63,07
224 gg	5'328,74	745'152,74	63,53
225 gg	5'328,74	750'481,48	63,98
226 gg	5'328,74	755'810,22	64,43
227 gg	5'328,74	761'138,95	64,89
230 gg	5'328,74	766'467,69	65,34
231 gg	5'328,74	771'796,42	65,80
232 gg	5'328,74	777'125,16	66,25
233 gg	5'328,74	782'453,90	66,71
234 gg	5'328,74	787'782,63	67,16
237 gg	5'421,07	793'203,71	67,62
238 gg	5'421,07	798'624,78	68,08
239 gg	5'421,07	804'045,85	68,55
240 gg	5'421,07	809'466,92	69,01
241 gg	5'421,07	814'887,99	69,47
244 gg	5'328,74	820'216,73	69,92
245 gg	5'328,74	825'545,47	70,38
246 gg	5'328,74	830'874,20	70,83
247 gg	5'328,74	836'202,94	71,29
248 gg	5'328,74	841'531,67	71,74
251 gg	5'328,74	846'860,41	72,20
252 gg	5'328,74	852'189,15	72,65
253 gg	5'328,74	857'517,88	73,10
254 gg	5'328,74	862'846,62	73,56
255 gg	5'328,74	868'175,36	74,01
258 gg	5'328,74	873'504,09	74,47
259 gg	5'328,74	878'832,83	74,92
260 gg	5'328,74	884'161,56	75,38
261 gg	5'328,74	889'490,30	75,83
262 gg	5'328,74	894'819,04	76,28
265 gg	5'328,74	900'147,77	76,74
266 gg	5'328,74	905'476,51	77,19
267 gg	5'328,74	910'805,25	77,65
268 gg	5'328,74	916'133,98	78,10
269 gg	4'202,73	920'336,71	78,46
272 gg	4'202,73	924'539,44	78,82
273 gg	4'202,73	928'742,17	79,18
274 gg	4'202,73	932'944,90	79,53
275 gg	4'202,73	937'147,63	79,89
276 gg	3'986,98	941'134,61	80,23

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
279 gg	3'986,98	945'121,59	80,57
280 gg	3'986,98	949'108,57	80,91
281 gg	3'986,98	953'095,55	81,25
282 gg	3'986,98	957'082,53	81,59
283 gg	3'986,98	961'069,51	81,93
286 gg	3'986,98	965'056,48	82,27
287 gg	3'986,98	969'043,46	82,61
288 gg	3'986,98	973'030,44	82,95
289 gg	3'986,98	977'017,42	83,29
290 gg	3'986,98	981'004,40	83,63
293 gg	3'986,98	984'991,38	83,97
294 gg	3'986,98	988'978,36	84,31
295 gg	3'986,98	992'965,34	84,65
296 gg	5'686,05	998'651,39	85,14
297 gg	8'434,01	1'007'085,39	85,86
300 gg	4'490,50	1'011'575,90	86,24
301 gg	4'490,50	1'016'066,40	86,62
302 gg	8'294,95	1'024'361,36	87,33
303 gg	8'294,95	1'032'656,31	88,04
304 gg	6'595,89	1'039'252,20	88,60
307 gg	6'595,89	1'045'848,09	89,16
308 gg	6'595,89	1'052'443,98	89,72
309 gg	6'595,89	1'059'039,87	90,28
310 gg	6'595,89	1'065'635,75	90,85
311 gg	8'595,11	1'074'230,87	91,58
314 gg	7'708,24	1'081'939,11	92,24
315 gg	7'708,24	1'089'647,35	92,89
316 gg	7'708,24	1'097'355,58	93,55
317 gg	7'708,24	1'105'063,82	94,21
318 gg	3'903,79	1'108'967,61	94,54
321 gg	3'903,79	1'112'871,40	94,87
322 gg	3'903,79	1'116'775,19	95,21
323 gg	3'903,79	1'120'678,98	95,54
324 gg	3'903,79	1'124'582,77	95,87
325 gg	3'903,79	1'128'486,56	96,21
328 gg	1'962,27	1'130'448,83	96,37
330 gg	1'962,27	1'132'411,11	96,54
331 gg	1'962,27	1'134'373,38	96,71
332 gg	1'962,27	1'136'335,65	96,87
336 gg	1'962,27	1'138'297,93	97,04
337 gg	1'962,27	1'140'260,20	97,21
338 gg	1'962,27	1'142'222,48	97,38
339 gg	1'962,27	1'144'184,75	97,54
342 gg	1'904,56	1'146'089,32	97,71
343 gg	1'904,56	1'147'993,88	97,87
344 gg	1'904,56	1'149'898,45	98,03
345 gg	1'904,56	1'151'803,01	98,19
346 gg	1'904,56	1'153'707,57	98,36

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
349 gg	3'261,68	1'156'969,26	98,63
350 gg	3'261,68	1'160'230,94	98,91
351 gg	3'261,68	1'163'492,62	99,19
352 gg	1'400,60	1'164'893,22	99,31
353 gg	1'400,60	1'166'293,82	99,43
356 gg	1'400,60	1'167'694,41	99,55
357 gg	1'400,60	1'169'095,01	99,67
358 gg	1'400,60	1'170'495,61	99,79
359 gg	234,73	1'170'730,34	99,81
360 gg	710,85	1'171'441,19	99,87
363 gg	519,60	1'171'960,79	99,91
364 gg	519,60	1'172'480,40	99,96
365 gg	519,60	1'173'000,00	100,00
Pont Canavese, 05/05/2025			
il Tecnico ing. Roberto Truffa Giachet			

Comune di Bussoleno

Provincia di Torino

RELAZIONE CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Sistemazione idraulica tratto terminale rio Rocciamelone, tratto via Rocciamelone - orrido e sistemazione pendii parte apicale del conoide interessati dagli incendi del 2017 (CUP: B75B18015850001)

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

Pont Canavese, 05/05/2025

Il Tecnico
(ing. Roberto Truffa Giachet)

ing. Roberto Truffa Giachet
Piazza Sant'Anna 11 - 10085 Pont Canavese TO

Comune di Bussoleno

Provincia di Torino

OGGETTO: Sistemazione idraulica tratto terminale rio Rocciamelone, tratto via Rocciamelone - orrido e sistemazione pendii parte apicale del conoide interessati dagli incendi del 2017
(CUP: B75B18015850001)

COMMITTENTE: Comune di Bussoleno

RELAZIONE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione, previsto dal comma 1 lettera h) dell'articolo 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell'articolo 137 dello stesso D.P.R. 207/2010, è stato redatto ai sensi dell'art.40 del ripetuto D.P.R. 207/2010.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari **365** giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonché della chiusura dei cantieri per festività.

Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.

I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	media
Favorevole	60	80	90	90	90	90	90	45	90	90	80	45	78.33
Normale	15	15	75	90	90	90	90	45	90	90	75	15	65
Sfavorevole	15	15	45	90	90	90	90	45	90	75	45	15	58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come

percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione, che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di euro 97'750,00 ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro 148'506,56 .

L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato cronoprogramma.

Prezzo Chiuso

L'allegato cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

Di seguito si riportano gli importi dei lavori da eseguire per anni interi a decorrere dalla consegna dei lavori:

- anno 1 - **Importo** euro 1'173'000,00;
- anno 2 - **Importo** euro 0,00;

Il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

Pont Canavese, 05/05/2025

Il Tecnico
(ing. Roberto Truffa Giachet)